



KARIN KOMERC MD DOO

Broj 01/220028605

Datum 03.10.2022

VETERNIK

karin komerc md doo

PROIZVODNJA - IZGRADNJA - TRGOVINA

Živorada Petrovića 8, 21203 Veternik

tel./fax: 021/823-800, 823-801, e-mail: office@karinmd.com; www.karinmd.com

PIB: 103726184, Matični broj: 20009233

	Naziv	Adresa	PIB	Matični broj	Tekući račun	Banka
Izvođač:	Karin Komerc MD DOO	Živorada Petrovića 8, Veternik	103726184	20009233	340-11000533-59	ERSTE BANKA
Naručilac:	China Civil Engineering Construction Corporation Balkan Ogranak Beograd	Batajnički drum 3 deo 6A, Zemun	109874997	29507031	385-0202050005186-82	BANK OF CHINA SRBIJA AD BEOGRAD
Datum izdavanja situacije:	03.10.2022			Datum prometa dobara i usluga:	03.10.2022	
Valuta plaćanja:	Definisano ugovorom			Mesto izdavanja situacije:	Veternik	

2. Privremena situacija 777-796-2022

Za radove izvedene po ugovoru (predmet ugovora):

Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad-Subotica-granični prelaz (Kelebija)

Osnovni ugovor:

Naš broj: 01/220017715 od 01.07.2022

Br. Naručioca: NS1-CON-2022-024 od 01.07.2022

	OSNOVICA (USD)	OSNOVICA (RSD)	PDV (20%)	UKUPNO (USD)	UKUPNO (RSD)
Ukupno ugovoreni radovi (USD):	45.934.978,00 USD		0,00	45.934.978,00 USD	
Izvedeno ukupno:	3.552.518,32 USD	421.130.204,50 RSD	0,00 RSD	3.552.518,32 USD	421.130.204,50 RSD
Izvedeno u prethodnim:	819.889,68 USD	95.785.829,67 RSD	0,00 RSD	819.889,68 USD	95.785.829,67 RSD
Izvedeno u ovoj:	2.732.628,64 USD	325.344.374,80 RSD	0,00 RSD	2.732.628,64 USD	325.344.374,80 RSD
Izvedeno ukupno po stopi 0%:	3.552.518,32 USD	421.130.204,50 RSD	0,00 RSD	3.552.518,32 USD	421.130.204,50 RSD
Izvedeno u prethodnim po stopi 0%:	819.889,68 USD	95.785.829,67 RSD	0,00 RSD	819.889,68 USD	95.785.829,67 RSD
Izvedeno u ovoj po stopi 0%:	2.732.628,64 USD	325.344.374,80 RSD	0,00 RSD	2.732.628,64 USD	325.344.374,80 RSD
Ukupno opravdan avans:	532.877,75 USD	61.183.531,20 RSD	0,00 RSD	532.877,75 USD	61.183.531,20 RSD
Opravdani avans po preth. situacijama:	122.983,45 USD	14.120.615,38 RSD	0,00 RSD	122.983,45 USD	14.120.615,38 RSD
Opravdani avans po ovoj situaciji:	409.894,30 USD	47.062.915,82 RSD	0,00 RSD	409.894,30 USD	47.062.915,82 RSD
ZADRŽAVANJE po svim -5,00%	177.625,91 USD	21.173.333,03 RSD	0,00 RSD	177.625,91 USD	21.173.333,03 RSD
ZADRŽAVANJE po prethodnim -5,00%	40.994,48 USD	4.803.835,65 RSD	0,00 RSD	40.994,48 USD	4.803.835,65 RSD
ZADRŽAVANJE po ovoj -5,00%	136.631,43 USD	16.369.497,38 RSD	0,00 RSD	136.631,43 USD	16.369.497,38 RSD
UKUPNO ZA PLAĆANJE po ovoj situaciji (Obračunato po srednjem kursu dolara Narodne Banke Srbije na dan 03.10.2022 godine, srednji kurs iznosi 119,8077):	2.186.102,91 USD	261.911.961,60 RSD	0,00 RSD	2.186.102,91 USD	261.911.961,60 RSD
Uplaćen avans (na dan 21.07.2022. godine po srednjem kursu dolara 114,8172 dinara od dana 21.07.2022.):	4.593.497,80 USD	527.412.555,60 RSD	0,00 RSD	4.593.497,80 USD	527.412.555,60 RSD
Ukupno uplaćeni avans:	4.593.497,80 USD	527.412.555,60 RSD	0,00 RSD	4.593.497,80 USD	527.412.555,60 RSD
Preostali avans za sledeće situacije:	4.060.620,05 USD	466.229.024,40 RSD	0,00 RSD	4.060.620,05 USD	466.229.024,40 RSD

Za uplatu: DVESTASEZDESETJEDANMILIONDEVETSTOJEDANAESTHILJADADEVETSTOŠEZDESETJEDAN DINAR I 60/100 PARA

Odgovorni izvođač radova:

Nadzorni organ:

Ozrenko Antelj

Slobodan Radaković

Boris Miloradov

Milorad Matic

Naručilac radova:

Datum:

Direktor:

Nebojša Stupar

R.br.	Opis pozicije	Jed. mere	Jed. cena (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Stopa PDV-a (%)
				UGOVORENO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		

Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad-Subotica-granični prelaz -Kelebija-

2.1.2 Culvert / Propust

A 1	14_predmer 113+547 PRELIMINARY WORKS / PRIPREMNI RADOVI	komple t	4.166,00	1,00	4.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A 2	14_predmer 113+547 EARTHWORKS / ZEMLJANI RADOVI	komple t	56.526,00	1,00	56.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A 3	14_predmer 113+547 PLAIN AND REINFORCED CONCRETE / BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI	komple t	174.797,00	1,00	174.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A 4	14_predmer 113+547 REINFORCEMENT WORKS / ARMIRAČKI RADOVI	komple t	85.707,00	1,00	85.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A 5	14_predmer 113+547 WATERPROOFING WORKS / HIDROIZOLACIONI RADOVI	komple t	60.882,00	1,00	60.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A 6	14_predmer 113+547 MISCELLANEOUS WORKS / OSTALI RADOVI	komple t	13.855,00	1,00	13.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B 1	15_predmer 114+579 PRELIMINARY WORKS / PRIPREMNI RADOVI	komple t	4.166,00	1,00	4.166,00	1,00	4.166,00	1,00	4.166,00	
B 2	15_predmer 114+579 EARTHWORKS / ZEMLJANI RADOVI	komple t	41.588,00	1,00	41.588,00	1,00	41.588,00	1,00	41.588,00	
B 3	15_predmer 114+579 PLAIN AND REINFORCED CONCRETE / BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI	komple t	129.537,00	1,00	129.537,00	0,50	64.768,50	0,50	64.768,50	
B 4	15_predmer 114+579 REINFORCEMENT WORKS / ARMIRAČKI RADOVI	komple t	63.662,00	1,00	63.662,00	0,50	31.831,00	0,50	31.831,00	
B 5	15_predmer 114+579 WATERPROOFING WORKS / HIDROIZOLACIONI RADOVI	komple t	52.164,00	1,00	52.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B 6	15_predmer 114+579 MISCELLANEOUS WORKS / OSTALI RADOVI	komple t	11.456,00	1,00	11.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C 1	16_predmer 0+569 PRELIMINARY WORKS / PRIPREMNI RADOVI	komple t	4.166,00	1,00	4.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C 2	16_predmer 0+569 EARTHWORKS / ZEMLJANI RADOVI	komple t	21.446,00	1,00	21.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C 3	16_predmer 0+569 PLAIN AND REINFORCED CONCRETE / BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI	komple t	35.437,00	1,00	35.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C 4	16_predmer 0+569 REINFORCEMENT WORKS / ARMIRAČKI RADOVI	komple t	17.434,00	1,00	17.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C 5	16_predmer 0+569 WATERPROOFING WORKS / HIDROIZOLACIONI RADOVI	komple t	12.172,00	1,00	12.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

R.br.	Opis pozicije	Jed. mere	Jed. cena (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Stopa PDV-a (%)
				UGOVORENO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		
C 6	16_predmer 0+569 MISCELLANEOUS WORKS / OSTALI RADOVI	komple t	7.662,00	1,00	7.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D 1	17_predmer 126+922 PRELIMINARY WORKS / PRIPREMNI RADOVI	komple t	4.166,00	1,00	4.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D 2	17_predmer 126+922 EARTHWORKS / ZEMLJANI RADOVI	komple t	19.092,00	1,00	19.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D 3	17_predmer 126+922 PLAIN AND REINFORCED CONCRETE / BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI	komple t	65.986,00	1,00	65.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D 4	17_predmer 126+922 REINFORCEMENT WORKS / ARMIRAČKI RADOVI	komple t	32.281,00	1,00	32.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D 5	17_predmer 126+922 WATERPROOFING WORKS / HIDROIZOLACIONI RADOVI	komple t	24.836,00	1,00	24.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D 6	17_predmer 126+922 MISCELLANEOUS WORKS / OSTALI RADOVI	komple t	7.857,00	1,00	7.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.1.2 Culvert / Propust - ukupno

951.041,00

142.353,50

142.353,50

2.2. Roadbed / Posteljica

A 1	Vrbas station (km 112+861.00 - km 115+001.90) / Stanica Vrbas (km 112+861.00 - km 115+001.90) Preliminary works - Including clearing of site, cutting tree, removal fences and demolition of existing facilities / Prethodni radovi - Uključujući raščišćavanje terena, seču stabala, uklanjanje ograda i rušenje postojećih objekata	komple t	170.846,00	1,00	170.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A 3	Vrbas station (km 112+861.00 - km 115+001.90) / Stanica Vrbas (km 112+861.00 - km 115+001.90) Foundation Treatment - Topsoil stripping, mechanized tamping of foundation soil / Obrada temeljnog tla - Skidanje humusa, mehaničko zbijanje temeljnog tla	komple t	327.209,00	2,00	654.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A 4	Vrbas station (km 112+861.00 - km 115+001.90) / Stanica Vrbas (km 112+861.00 - km 115+001.90) Excavation / Iskop	komple t	21.131,00	2,00	42.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A 5	Vrbas station (km 112+861.00 - km 115+001.90) / Stanica Vrbas (km 112+861.00 - km 115+001.90) Embankment / Nasip	komple t	5.087.509,00	2,00	10.175.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A 6	Vrbas station (km 112+861.00 - km 115+001.90) / Stanica Vrbas (km 112+861.00 - km 115+001.90) Subgrade / Planum pruge	komple t	117.991,00	2,00	235.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A 7-a	Vrbas station (km 112+861.00 - km 115+001.90) / Stanica Vrbas (km 112+861.00 - km 115+001.90) Geocomposite - procurement / Geokompozit - nabavka	komple t	369.190,00	2,00	738.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A 7	Vrbas station (km 112+861.00 - km 115+001.90) / Stanica Vrbas (km 112+861.00 - km 115+001.90) Geocomposite / Geokompozit	komple t	41.021,00	2,00	82.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

R.br.	Opis pozicije	Jed. mere	Jed. cena (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Stopa PDV-a (%)
				UGOVORENO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		
A 9	Vrbas station (km 112+861.00 - km 115+001.90) / Stanica Vrbas (km 112+861.00 - km 115+001.90) Transition layer / Prelazni sloj	komple t	274.992,00	2,00	549.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A 10	Vrbas station (km 112+861.00 - km 115+001.90) / Stanica Vrbas (km 112+861.00 - km 115+001.90) Protection layer / Zaštitni sloj	komple t	295.876,00	2,00	591.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A 11	Vrbas station (km 112+861.00 - km 115+001.90) / Stanica Vrbas (km 112+861.00 - km 115+001.90) Slope topsoiling / Humuziranje kosina	komple t	17.100,00	2,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A 12	Vrbas station (km 112+861.00 - km 115+001.90) / Stanica Vrbas (km 112+861.00 - km 115+001.90) Dewatering / Odvodnjavanje	komple t	100.652,00	2,00	201.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A 13	Vrbas station (km 112+861.00 - km 115+001.90) / Stanica Vrbas (km 112+861.00 - km 115+001.90) Fence / Ograda	komple t	36.974,00	1,00	36.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A 14	Vrbas station (km 112+861.00 - km 115+001.90) / Stanica Vrbas (km 112+861.00 - km 115+001.90) Service road / Servisni put	komple t	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B 1	Open track section Vrbas-Vrbas existing st. / Otvorena pruga deonica Vrbas-Vrbas postojećeg ul. Preliminary works - Including clearing of site, cutting tree, removal fences and demolition of existing facilities / Prethodni radovi - Uključujući raščišćavanje terena, seču stabala, uklanjanje ograda i rušenje postojećih objekata	komple t	53.494,00	1,00	53.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B 2	Open track section Vrbas-Vrbas existing st. / Otvorena pruga deonica Vrbas-Vrbas postojećeg ul. Removal ballast / Uklanjanje balasta	komple t	61.753,00	1,00	61.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B 3	Open track section Vrbas-Vrbas existing st. / Otvorena pruga deonica Vrbas-Vrbas postojećeg ul. Foundation Treatment - Topsoil stripping, mechanized tamping of foundation soil / Obrada temeljnog tla - Skidanje humusa, mehaničko zbijanje temeljnog tla	komple t	256.155,00	1,00	256.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B 4	Open track section Vrbas-Vrbas existing st. / Otvorena pruga deonica Vrbas-Vrbas postojećeg ul. Excavation / Iskop	komple t	59.216,00	1,00	59.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B 5	Open track section Vrbas-Vrbas existing st. / Otvorena pruga deonica Vrbas-Vrbas postojećeg ul. Embankment / Nasip	komple t	1.864.394,00	1,00	1.864.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B 6	Open track section Vrbas-Vrbas existing st. / Otvorena pruga deonica Vrbas-Vrbas postojećeg ul. Subgrade / Planum pruge	komple t	91.569,00	1,00	91.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

R.br.	Opis pozicije	Jed. mere	Jed. cena (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Stopa PDV-a (%)
				UGOVORENO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		
B 7-a	Open track section Vrbas-Vrbas existing st. / Otvorena pruga deonica Vrbas-Vrbas postojeć'a ul. Geocomposite - procurement / Geokompozit - nabavka	komple t	92.323,00	1,00	92.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B 7	Open track section Vrbas-Vrbas existing st. / Otvorena pruga deonica Vrbas-Vrbas postojeć'a ul. Geocomposite / Geokompozit	komple t	10.259,00	1,00	10.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B 8-a	Open track section Vrbas-Vrbas existing st. / Otvorena pruga deonica Vrbas-Vrbas postojeć'a ul. Geogrid - procurement / Geomreža - nabavka	komple t	63.026,00	1,00	63.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B 8	Open track section Vrbas-Vrbas existing st. / Otvorena pruga deonica Vrbas-Vrbas postojeć'a ul. Geogrid / Geomreža	komple t	7.003,00	1,00	7.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B 9	Open track section Vrbas-Vrbas existing st. / Otvorena pruga deonica Vrbas-Vrbas postojeć'a ul. Transition layer / Prelazni sloj	komple t	37.297,00	1,00	37.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B 10	Open track section Vrbas-Vrbas existing st. / Otvorena pruga deonica Vrbas-Vrbas postojeć'a ul. Protection layer / Zaštitni sloj	komple t	241.650,00	1,00	241.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B 11	Open track section Vrbas-Vrbas existing st. / Otvorena pruga deonica Vrbas-Vrbas postojeć'a ul. Slope topsoiling / Humuziranje kosina	komple t	14.773,00	1,00	14.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B 12	Open track section Vrbas-Vrbas existing st. / Otvorena pruga deonica Vrbas-Vrbas postojeć'a ul. Dewatering / Odvodnjavanje	komple t	26.626,00	2,00	53.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B 13	Open track section Vrbas-Vrbas existing st. / Otvorena pruga deonica Vrbas-Vrbas postojeć'a ul. Fence / Ograda	komple t	6.860,00	1,00	6.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B 14	Open track section Vrbas-Vrbas existing st. / Otvorena pruga deonica Vrbas-Vrbas postojeć'a ul. Service road / Servisni put	komple t	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C 1	Open track section Vrbas-Lovćenac (km 115+001.90 - km 128+849.48) / Deonica otvorene pruge Vrbas-Lovćenac (km 115+001,90 - km 128+849,48) Preliminary works - Including clearing of site, cutting tree, removal fences and demolition of existing facilities / Prethodni radovi - Uključujući raščišćavanje terena, seču stabala, uklanjanje ograda i rušenje postojećih objekata	komple t	245.832,00	1,00	245.832,00	0,50	122.916,00	0,60	147.499,20	
C 2	Open track section Vrbas-Lovćenac (km 115+001.90 - km 128+849.48) / Deonica otvorene pruge Vrbas-Lovćenac (km 115+001,90 - km 128+849,48) Removal ballast / Uklanjanje balasta	komple t	112.723,00	1,00	112.723,00	0,34	38.325,82	0,42	47.343,66	

R.br.	Opis pozicije	Jed. mere	Jed. cena (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Stopa PDV-a (%)
				UGOVORENO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		
C 3	Open track section Vrbas-Lovćenac (km 115+001.90 - km 128+849.48) / Deonica otvorene pruge Vrbas-Lovćenac (km 115+001,90 - km 128+849,48) Foundation Treatment - Topsoil stripping, mechanized tamping of foundation soil / Obrada temeljnog tla - Skidanje humusa, mehaničko zbijanje temeljnog tla	komple t	916.847,00	2,00	1.833.694,00	0,60	550.108,20	0,80	733.477,60	
C 4	Open track section Vrbas-Lovćenac (km 115+001.90 - km 128+849.48) / Deonica otvorene pruge Vrbas-Lovćenac (km 115+001,90 - km 128+849,48) Excavation / Iskop	komple t	350.837,00	2,00	701.674,00	0,80	280.669,60	1,00	350.837,00	
C 5	Open track section Vrbas-Lovćenac (km 115+001.90 - km 128+849.48) / Deonica otvorene pruge Vrbas-Lovćenac (km 115+001,90 - km 128+849,48) Embankment / Nasip	komple t	6.659.398,00	2,00	13.318.796,00	0,24	1.598.255,52	0,32	2.131.007,36	
C 6	Open track section Vrbas-Lovćenac (km 115+001.90 - km 128+849.48) / Deonica otvorene pruge Vrbas-Lovćenac (km 115+001,90 - km 128+849,48) Subgrade / Planum pruge	komple t	396.349,00	2,00	792.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C 7-a	Open track section Vrbas-Lovćenac (km 115+001.90 - km 128+849.48) / Deonica otvorene pruge Vrbas-Lovćenac (km 115+001,90 - km 128+849,48) Geocomposite - procurement / Geokompozit - nabavka	komple t	206.736,00	2,00	413.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C 7	Open track section Vrbas-Lovćenac (km 115+001.90 - km 128+849.48) / Deonica otvorene pruge Vrbas-Lovćenac (km 115+001,90 - km 128+849,48) Geocomposite / Geokompozit	komple t	22.971,00	2,00	45.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C 8	Open track section Vrbas-Lovćenac (km 115+001.90 - km 128+849.48) / Deonica otvorene pruge Vrbas-Lovćenac (km 115+001,90 - km 128+849,48) Improvement layer / Sloj ojačanja tla	komple t	635.801,00	2,00	1.271.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C 9	Open track section Vrbas-Lovćenac (km 115+001.90 - km 128+849.48) / Deonica otvorene pruge Vrbas-Lovćenac (km 115+001,90 - km 128+849,48) Transition layer / Prelazni sloj	komple t	992.002,00	2,00	1.984.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C 10	Open track section Vrbas-Lovćenac (km 115+001.90 - km 128+849.48) / Deonica otvorene pruge Vrbas-Lovćenac (km 115+001,90 - km 128+849,48) Protection layer / Zaštitni sloj	komple t	1.003.193,00	2,00	2.006.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C 11	Open track section Vrbas-Lovćenac (km 115+001.90 - km 128+849.48) / Deonica otvorene pruge Vrbas-Lovćenac (km 115+001,90 - km 128+849,48) Slope topsoiling / Humuziranje kosina	komple t	12.953,00	2,00	25.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C 12	Open track section Vrbas-Lovćenac (km 115+001.90 - km 128+849.48) / Deonica otvorene pruge Vrbas-Lovćenac (km 115+001,90 - km 128+849,48) Dewatering / Odvodnjavanje	komple t	68.792,00	2,00	137.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

R.br.	Opis pozicije	Jed. mere	Jed. cena (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Stopa PDV-a (%)
				UGOVORENO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		
C 13	Open track section Vrbas-Lovćenac (km 115+001.90 - km 128+849.48) / Deonica otvorene pruge Vrbas-Lovćenac (km 115+001,90 - km 128+849,48) Fence / Ograda	komple t	105.533,00	2,00	211.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C 14	Open track section Vrbas-Lovćenac (km 115+001.90 - km 128+849.48) / Deonica otvorene pruge Vrbas-Lovćenac (km 115+001,90 - km 128+849,48) Service road / Servisni put	komple t	301.935,00	1,00	301.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.2. Roadbed / Posteljica - ukupno

39.829.500,00

2.590.275,14

3.410.164,82

2.3 Road / Put

A 1	2.3.1.11.1.1 Podvoznjak - km 113+327 / Underpass - km 113+327 PRELIMINARY WORKS / PRIPREMNI RADOVI	komple t	16.450,00	1,00	16.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A 2	2.3.1.11.1.1 Podvoznjak - km 113+327 / Underpass - km 113+327 SUBSTRUCTURE - EARTHWORKS / DONJI STROJ - ZEMLJANI RADOVI	komple t	88.872,00	1,00	88.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A 3	2.3.1.11.1.1 Podvoznjak - km 113+327 / Underpass - km 113+327 PLAIN AND REINFORCED CONCRETE SUPERSTRUCTURE - PAVEMENT STRUCTURE / BETONSKI I AB RADOVI NA GORNJEM STROJU - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	komple t	110.695,00	1,00	110.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A 4	2.3.1.11.1.1 Podvoznjak - km 113+327 / Underpass - km 113+327 DEWATERING / ODVODNJAVANJE	komple t	5.223,00	1,00	5.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B 1	2.3.1.11.2.1 km 113+810 PRELIMINARY WORKS / PRIPREMNI RADOVI	komple t	5.120,00	1,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B 2	2.3.1.11.2.1 km 113+810 SUBSTRUCTURE - EARTHWORKS / DONJI STROJ - ZEMLJANI RADOVI	komple t	214.488,00	1,00	214.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B 3	2.3.1.11.2.1 km 113+810 PLAIN AND REINFORCED CONCRETE SUPERSTRUCTURE - PAVEMENT STRUCTURE / BETONSKI I AB RADOVI NA GORNJEM STROJU - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	komple t	146.670,00	1,00	146.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B 4	2.3.1.11.2.1 km 113+810 DEWATERING / ODVODNJAVANJE	komple t	31.084,00	1,00	31.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C 1	2.3.1.11.3 PRELIMINARY WORKS / PRIPREMNI RADOVI	komple t	3.925,00	1,00	3.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C 2	2.3.1.11.3 SUBSTRUCTURE - EARTHWORKS / DONJI STROJ - ZEMLJANI RADOVI	komple t	6.893,00	1,00	6.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

R.br.	Opis pozicije	Jed. mere	Jed. cena (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Stopa PDV-a (%)
				UGOVORENO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		
C 3	2.3.1.11.3 PLAIN AND REINFORCED CONCRETE SUPERSTRUCTURE - PAVEMENT STRUCTURE / BETONSKI I AB RADOVI NA GORNJEM STROJU - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	komple t	98.448,00	1,00	98.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C 4	2.3.1.11.3 DEWATERING / ODVODNJAVANJE	komple t	924,00	1,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D 1	2.3.1.12.1.1 km 118+708 PRELIMINARY WORKS / PRIPREMNI RADOVI	komple t	3.205,00	1,00	3.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D 2	2.3.1.12.1.1 km 118+708 SUBSTRUCTURE - EARTHWORKS / DONJI STROJ - ZEMLJANI RADOVI	komple t	236.681,00	1,00	236.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D 3	2.3.1.12.1.1 km 118+708 PLAIN AND REINFORCED CONCRETE SUPERSTRUCTURE - PAVEMENT STRUCTURE / BETONSKI I AB RADOVI NA GORNJEM STROJU - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	komple t	158.951,00	1,00	158.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D 4	2.3.1.12.1.1 km 118+708 DEWATERING / ODVODNJAVANJE	komple t	4.859,00	1,00	4.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 1	2.3.1.13.1 km 120+571 PRELIMINARY WORKS / PRIPREMNI RADOVI	komple t	8.387,00	1,00	8.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 2	2.3.1.13.1 km 120+571 SUBSTRUCTURE - EARTHWORKS / DONJI STROJ - ZEMLJANI RADOVI	komple t	327.143,00	1,00	327.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 3	2.3.1.13.1 km 120+571 PLAIN AND REINFORCED CONCRETE SUPERSTRUCTURE - PAVEMENT STRUCTURE / BETONSKI I AB RADOVI NA GORNJEM STROJU - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	komple t	79.257,00	1,00	79.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 4	2.3.1.13.1 km 120+571 DEWATERING / ODVODNJAVANJE	komple t	4.944,00	1,00	4.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 1	2.3.1.14.1 km 125+191 PRELIMINARY WORKS / PRIPREMNI RADOVI	komple t	7.093,00	1,00	7.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 2	2.3.1.14.1 km 125+191 SUBSTRUCTURE - EARTHWORKS / DONJI STROJ - ZEMLJANI RADOVI	komple t	409.834,00	1,00	409.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 3	2.3.1.14.1 km 125+191 PLAIN AND REINFORCED CONCRETE SUPERSTRUCTURE - PAVEMENT STRUCTURE / BETONSKI I AB RADOVI NA GORNJEM STROJU - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	komple t	66.866,00	1,00	66.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 4	2.3.1.14.1 km 125+191 DEWATERING / ODVODNJAVANJE	komple t	4.513,00	1,00	4.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G 1	2.3.1.15.1 km 126+976 PRELIMINARY WORKS / PRIPREMNI RADOVI	komple t	7.428,00	1,00	7.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G 2	2.3.1.15.1 km 126+976 SUBSTRUCTURE - EARTHWORKS / DONJI STROJ - ZEMLJANI RADOVI	komple t	270.079,00	1,00	270.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

R.br.	Opis pozicije	Jed. mere	Jed. cena (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Stopa PDV-a (%)
				UGOVORENO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		
G 3	2.3.1.15.1 km 126+976 PLAIN AND REINFORCED CONCRETE SUPERSTRUCTURE - PAVEMENT STRUCTURE / BETONSKI I AB RADOVI NA GORNJEM STROJU - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	komple t	88.569,00	1,00	88.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G 4	2.3.1.15.1 km 126+976 DEWATERING / ODVODNJAVANJE	komple t	2.638,00	1,00	2.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.3 Road / Put - ukupno

2.409.239,00

0,00

0,00

2.10 Track crossing / Instalacije uz prugu

1	Station "VRBAS NOVA" / Stanica "VRBAS NOVA"	komple t	37.641,00	1,00	37.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Station "VRBAS" / Stanica "VRBAS"	komple t	17.188,00	1,00	17.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	TK Object at km 118+325 / TK Objekat na km 118+325	komple t	1.078,00	1,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	TK Object at km 123+448 / TK Objekat na km 123+448	komple t	410,00	1,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.10 Track crossing / Instalacije uz prugu - ukupno

56.317,00

0,00

0,00

2.11 Inspection well / Merni bunar

1	Vrbas Novi	komple t	115.467,00	1,00	115.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Vrbas	komple t	7.619,00	1,00	7.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.11 Inspection well / Merni bunar - ukupno

123.086,00

0,00

0,00

2.12 Cable trough / Podbušivanje

1	CABLE ROUTE - SUPPLY AND DELIVERY OF MATERIAL / TRASA KABLOVA - NABAVKA I ISPORUKA MATERIJALA	komple t	818.515,00	1,00	818.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	CABLE ROUTE - WORKS / KABLOVSKA TRASA - RADOVI	komple t	385.183,00	1,00	385.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.12 Cable trough / Podbušivanje - ukupno

1.203.698,00

0,00

0,00

3.2 Change ditch / Zamena šahti

A 1	Relocation of channel IV-A-5 at km 113+547,78 railway / Izmeštanje kanala IV-A-5 na km 113+ 547,78 pruge PREPARATORY WORKS / PRIPREMNI RADOVI	komple t	8.779,00	1,00	8.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A 2	Relocation of channel IV-A-5 at km 113+547,78 railway / Izmeštanje kanala IV-A-5 na km 113+ 547,78 pruge EARTHWORKS / ZEMLJANI RADOVI	komple t	62.834,00	1,00	62.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

R.br.	Opis pozicije	Jed. mere	Jed. cena (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Stopa PDV-a (%)
				UGOVORENO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		
A 3	Relocation of channel IV-A-5 at km 113+547,78 railway / Izmeštanje kanala IV-A-5 na km 113+547,78 pruge STONE WORKS / KAMENI RADOVI	komple t	2.979,00	1,00	2.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B 1	Relocation of channel IV-D-8 from km 114+424 to km 114+574 railway / Izmeštanje kanala IV-D-8 sa km 114+424 na km 114+574 pruge PREPARATORY WORKS / PRIRPEMNI RADOVI	komple t	2.978,00	1,00	2.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B 2	Relocation of channel IV-D-8 from km 114+424 to km 114+574 railway / Izmeštanje kanala IV-D-8 sa km 114+424 na km 114+574 pruge EARTHWORKS / ZEMLJANI RADOVI	komple t	2.099,00	1,00	2.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C 1	Relocation of channel IV-D at km 114+579,38 railway / Izmeštanje kanala IV-D na km 114+579,38 pruge PREPARATORY WORKS / PRIRPEMNI RADOVI	komple t	3.249,00	1,00	3.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C 2	Relocation of channel IV-D at km 114+579,38 railway / Izmeštanje kanala IV-D na km 114+579,38 pruge EARTHWORKS / ZEMLJANI RADOVI	komple t	8.998,00	1,00	8.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C 3	Relocation of channel IV-D at km 114+579,38 railway / Izmeštanje kanala IV-D na km 114+579,38 pruge STONE WORKS / KAMENI RADOVI	komple t	1.760,00	1,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D 1	Relocation of channel I-64 at km 117+477,85 railway / Izmeštanje kanala I-64 na km 117+477,85 pruge PREPARATORY WORKS / PRIRPEMNI RADOVI	komple t	9.240,00	1,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D 2	Relocation of channel I-64 at km 117+477,85 railway / Izmeštanje kanala I-64 na km 117+477,85 pruge EARTHWORKS / ZEMLJANI RADOVI	komple t	27.101,00	1,00	27.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 1	Relocation of channel I-61 at km 117+820 railway / Izmeštanje kanala I-61 na km 117+820 pruge PREPARATORY WORKS / PRIRPEMNI RADOVI	komple t	2.299,00	1,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 2	Relocation of channel I-61 at km 117+820 railway / Izmeštanje kanala I-61 na km 117+820 pruge EARTHWORKS / ZEMLJANI RADOVI	komple t	7.914,00	1,00	7.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3.2 Change ditch / Zamena šahti - ukupno

140.230,00

0,00

0,00

4.1 Catenary engineering / Kontaktna mreža

A 1	4.1.1.10 OVERHEAD CONTACT SYSTEM OPEN TRACK Zmajev - Vrbas (new) / 4.1.1.10 NAGLAVNI KONTAKTNI SISTEM OTVORENA TRASA Zmajev - Vrbas (nova) DISMANTLING AND RECONSTRUCTION OF EXISTING OCS / DEMONTAŽA I REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH OCS	komple t	17.421,00	1,00	17.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-----	---	----------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	--

R.br.	Opis pozicije	Jed. mere	Jed. cena (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Stopa PDV-a (%)
				UGOVORENO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		
A 2	4.1.1.10 OVERHEAD CONTACT SYSTEM OPEN TRACK Zmajevu - Vrbas (new) / 4.1.1.10 NAGLAVNI KONTAKTNI SISTEM OTVORENA TRASA Zmajevu - Vrbas (nova) CIVIL WORKS / GRAĐEVINSKI RADOVI	komple t	331.821,00	1,00	331.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B 1	4.1.1.11 OVERHEAD CONTACT SYSTEM Station Vrbas / 4.1.1.11 NAGLAVNI KONTAKTNI SISTEM Stanica Vrbas CIVIL WORKS / GRAĐEVINSKI RADOVI	komple t	130.733,00	1,00	130.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C 1	4.1.1.12 OVERHEAD CONTACT SYSTEM Station Vrbas / 4.1.1.12 NAGLAVNI KONTAKTNI SISTEM Stanica Vrbas DISMANTLING AND RECONSTRUCTION OF EXISTING OCS / DEMONTAŽA I REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH OCS	komple t	7.818,00	1,00	7.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C 2	4.1.1.12 OVERHEAD CONTACT SYSTEM Station Vrbas / 4.1.1.12 NAGLAVNI KONTAKTNI SISTEM Stanica Vrbas CIVIL WORKS / GRAĐEVINSKI RADOVI	komple t	82.453,00	1,00	82.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D 1	4.1.1.13 OVERHEAD CONTACT SYSTEM OPEN TRACK Vrbas new - Lovćenac / 4.1.1.13 NAGLAVNI KONTAKTNI SISTEM OTVORENA TRASA Vrbas Novi - Lovćenac DISMANTLING AND RECONSTRUCTION OF EXISTING OCS / DEMONTAŽA I REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH OCS	komple t	15.722,00	1,00	15.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D 2	4.1.1.13 OVERHEAD CONTACT SYSTEM OPEN TRACK Vrbas new - Lovćenac / 4.1.1.13 NAGLAVNI KONTAKTNI SISTEM OTVORENA TRASA Vrbas Novi - Lovćenac CIVIL WORKS / GRAĐEVINSKI RADOVI	komple t	555.384,00	1,00	555.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.1 Catenary engineering / Kontaktna mreža - ukupno

1.141.352,00

0,00

0,00

5.9 Communication relocation / Izmeštanje instalacija

A 1	Communication relocation / Komunikaciono izmeštanje COLLISION 13 - skew crossing of the optical cable of Telekom Serbia with newly designed railway line and a newly designed underpass, near the station Vrbas Nova, km 113 + 325.00 of the railway route / KOLIZIJA 13 - koso ukrštanje optičkog kabla Telekoma Srbije sa novoprojektovanom železničkom prugom i novoprojektovanim podvožnjakom, kod stanice Vrbas Nova, km 113 + 325,00 km železničke trase	komple t	39.624,00	1,00	39.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-----	--	----------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	--

R.br.	Opis pozicije	Jed. mere	Jed. cena (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Stopa PDV-a (%)
				UGOVORENO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		
A 2	Communication relocation / Komunikaciono izmeštanje COLLISION 14 - skew crossing of optical and copper cables of Telekom Srbija with the newly designed railway, km 116 + 935.00 of the railway route / KOLIZIJA 14 - koso ukrštanje optičkih i bakamih kablova Telekoma Srbija sa novoprojektovanom prugom, km 116 + 935,00 železničke trase	komple t	19.717,00	1,00	19.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A 3	Communication relocation / Komunikaciono izmeštanje COLLISION 15 - skew crossing of the copper cable of Telekom Srbije and optical cable of the SBB operator with newly designed railway line and bridge, from km 117 + 825.00 to km 117 + 865 of the railway route / KOLIZIJA 15 - koso ukrštanje bakamog kabla Telekoma Srbije i optičkog kabla operatera SBB sa novoprojektovanom železničkom prugom i mostom, od km 117 + 825,00 do km 117 + 865 železničke trase	komple t	14.104,00	1,00	14.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A 4	Communication relocation / Komunikaciono izmeštanje COLLISION 16 - skew crossing of Telekom Srbija's copper cable with the newly designed railway, near the Lovćen station, km 127 + 730.00 of the railway route / KOLIZIJA 16 - koso ukrštanje bakamog kabla Telekoma Srbije sa novoprojektovanom prugom, kod stanice Lovc'en, km 127 + 730,00 km železničke trase	komple t	3.180,00	1,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A 5	Communication relocation / Komunikaciono izmeštanje COLLISION 17 - skew crossing of the copper cable of Telekom Srbija with the newly designed railway, near the station Lovćen, km 127 + 730.00 of the route of the railway / KOLIZIJA 17 - koso ukrštanje bakarnog kabla Telekoma Srbije sa novoprojektovanom prugom, kod stanice Lovc'en, km 127 + 730,00 km trase pruge	komple t	3.890,00	1,00	3.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.9 Communication relocation / Izmeštanje instalacija - ukupno					80.515,00		0,00		0,00	
Ukupno :					45.934.978,00		2.732.628,64		3.552.518,32	

Rekapitulacija ukupno izvedenih radova

Oznaka	Predmer/Vrsta	Po ovoj (USD)	Ukupno (USD)
TR-796-2022-1	Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad-Subotica-granični prelaz -Kelebija-	2.732.628,64	3.552.518,32
	2.1.2 Culvert / Propust	142.353,50	142.353,50
	2.2. Roadbed / Posteljica	2.590.275,14	3.410.164,82
	2.3 Road / Put		
	2.10 Track crossing / Instalacije uz prugu		
	2.11 Inspection well / Merni bunar		
	2.12 Cable trough / Podbušivanje		
	3.2 Change ditch / Zamena šahti		
	4.1 Catenary engineering / Kontakt na mreža		
	5.9 Communication relocation / Izmeštanje instalacija		

Ukupno: 2.732.628,64 3.552.518,32

Popusti, depoziti, zadržavanja: Iznos (USD): PDV (USD): Ukupno (USD):

ZADRŽAVANJE 177.625,91 0,00 177.625,91

Rekapitulacija izvedenih radova po stopama PDV-a

Stopa PDV-a:	SITUACIJA			KUMULATIVNO		
	Osnovica (USD):	PDV (USD):	Ukupno (USD):	Osnovica (USD):	PDV (USD):	Ukupno (USD):
Izvedeno po stopi PDV-a 0,00%	2.732.628,64	0,00	2.732.628,64	3.552.518,32	0,00	3.552.518,32
Ukupno (USD):	2.732.628,64	0,00	2.732.628,64	3.552.518,32	0,00	3.552.518,32